

2013.FI.000005

I5100065, Fr. 3 605 000.00, Aare Bern: Sofortmassnahmen und kurzfristige Hochwasserschutzprojekte; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren

1. Rechtsgrundlagen

Stadtratsbeschluss 219 vom 18. Mai 2006	Fr.	3 605 000.00
Total Gesamtkredit	Fr.	3 605 000.00

2. Allgemeines

Kostenvoranschlag Fr. 3 605 000.00
Projektbeginn: 2006
Hauptarbeiten 2006 - 2010

3. Kreditabrechnung

3.1 Zusammenstellung der Gesamtkosten

Bewilligter Kredit Wasserbau	Fr.	3 605 000.00
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	3 808 841.55
Mehrkosten (5,65 %)	Fr.	203 841.55

3.2 Teuerungsabrechnung

Bewilligter Kredit Wasserbau	Fr.	3 605 000.00
Indexteuerung	Fr.	86 052.20
Ausgewiesene Teuerung	Fr.	7 707.65
Total Teuerung	Fr.	93 759.85

Bewilligter Kredit mit Teuerung	Fr.	3 698 759.85
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	3 808 841.55
Mehrkosten (2,97 %)	Fr.	110 081.70

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1 Mehrkosten

Modellversuche Holzleiteinrichtungen	Fr.	217 297.90
Mit der VAW (ETH Zürich) wurden zusätzliche Modellversuche vereinbart, damit die Holzverkleidung am Tych erstellt werden konnte		
Honorare, Gesamtprojektleitung	Fr.	332 394.70
Der planerische Aufwand und die Koordination der diversen Einzelmassnahmen erzeugten mehr Aufwand. Um die Einzelmassnahmen zu erstellen, wurde eine hydraulische Berechnung der Aare benötigt.		

Kosten	Fr.	5 167.75
Die Mehrkosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV		
Total Mehrkosten	Fr.	554 860.35

4.2 Minderkosten

Instandstellung Wege, Ufermauern	Fr.	176 918.55
----------------------------------	-----	------------

Die Bauarbeiten konnten günstiger als vorgesehen vergeben werden. Bei der Detailuntersuchung einzelner Uferabschnitte wurde festgestellt, dass zum Teil keine Sanierungen notwendig waren

Interventionsplätze für Schwemmholzentfernung	Fr.	45 451.10
---	-----	-----------

Bei der Detailplanung wurde zusammen mit der Feuerwehr auf 1 Interventionsplatz verzichtet

Notentlastung	Fr.	128 649.15
---------------	-----	------------

Die Notentlastung wurde durch das EWB sehr kostengünstig erstellt. Die Kosten wurden zu je 50 % durch das TAB und das EWB übernommen

Total Minderkosten	Fr.	351 018.80
---------------------------	------------	-------------------

4.3 Zusammenstellung Mehr- und Minderkosten

Mehrkosten	Fr.	554 860.35
------------	-----	------------

Minderkosten	Fr.	351 018.80
--------------	-----	------------

Mehrkosten	Fr.	203 841.55
-------------------	------------	-------------------

5. Beiträge Dritter

Mit Bund und Kanton konnten wesentlich grössere Subventionen als im KV angenommen ausgehandelt werden.

Beiträge Dritter gemäss bewilligtem Kredit	Fr.	835 000.00
--	-----	------------

Subventionen Bund und Kanton Bern sowie Beiträge Dritter	Fr.	2 212 388.35
--	-----	--------------

Mehrsbventionen	Fr.	1 377 388.35
------------------------	------------	---------------------

6. Nettokosten der Gemeinde

Projektkosten gemäss Abrechnung	Fr.	3 808 841.55
---------------------------------	-----	--------------

Beiträge Dritter	Fr.	2 212 388.35
------------------	-----	--------------

Nettokosten der Gemeinde	Fr.	1 596 453.20
---------------------------------	------------	---------------------

Prüfungsbericht Finanzinspektorat

Das Finanzinspektorat hat die ordnungsgemäss erstellte Kreditabrechnung geprüft. Es empfiehlt die Genehmigung.

Sonderaktion Abrechnung Kreditabrechnungen 2012, SRB 276 vom 21. Juni 2012

Wir werden die Kreditabrechnung in den zusammenfassenden Prüfungsbericht an den Stadtrat über die Abrechnung der von ihm gesprochenen Kredite aufnehmen und den Antrag zur Bewilligung des nicht teuerungsbedingten Nachkredits von Fr. 110 081.70 stellen.

7. August 2012

Der Finanzinspektor sig. B. Büschi

Revisor sig. E. Nigg