

**07.000328**

(07/301)

Reg. 65/-00

**Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat**

**Schermen-Areal: Kanalnetzerweiterung; Kreditabrechnung**

**1. Rechtsgrundlage**

SRB 111 vom 20. März 2003; Baukredit	Fr. 1 200 000.00
GRB 1484 vom 6. November 2002;	
<b>Total Gesamtbaukredit + Zahlungsgenehmigung</b>	<b>Fr. 1 200 000.00</b>

**2. Allgemeines**

- Kostenvoranschlag Fr. 1 200 000.00 (Preisbasis 22. Februar 2002)
- Projektierungen und Vorarbeiten bis Ende 2001
- Hauptarbeiten:
  - Baubeginn: 19. November 2001
  - Bauende: 17. August 2002
  - Fertigstellungsarbeiten im Juli 2003

**3. Kreditabrechnung**

*3.1 Zusammenstellung der Gesamtkosten*

Bewilligter Kredit gemäss SRB 111 vom 20.3.2003	Fr. 1 200 000.00
Baukosten gemäss Abrechnung	Fr. 1 069 031.20
Minderkosten (10.9 %)	Fr. 130 968.80

*3.2 Teuerungsabrechnung*

Baukosten gemäss Abrechnung	Fr. 1 069 031.20
Indexteuerung KV bis Submission T1	Fr. 0.00
Ausgewiesene Teuerung während der Bauzeit T2	Fr. 0.00
Teuerung T1 + T2	Fr. 0.00

Baukosten nach Abzug der Teuerung	Fr. 1 069 031.20
Bewilligter Kredit	Fr. 1 200 000.00
<b>Minderkosten (10.9%)</b>	<b>Fr. 130 968.80</b>

**4. Begründung der Mehr- und Minderkosten**

*Mehrkosten*

Es sind keine Mehrkosten angefallen	Fr. 0.00
-------------------------------------	----------

<b>Total Mehrkosten</b>	<b>Fr. 0.00</b>
-------------------------	-----------------

**4.1 Minderkosten**

Baumeisterarbeiten	Fr.	63 884.35
--------------------	-----	-----------

Die Minderkosten sind auf die günstige Wettbewerbssituation zurückzuführen sowie auf die koordinierte Realisierung mit den Wasser- und Elektroleitungen.

Ingenieurhonorare	Fr.	373.10
Inkonvenienzen	Fr.	1 535.45

Diverses und Unvorhergesehenes	Fr.	65 175.90
--------------------------------	-----	-----------

Weniger Kosten angefallen als gemäss prozentualer Schätzung.

<b>Total Minderkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>130 968.80</b>
---------------------------	------------	-------------------

**4.2 Zusammenfassung**

Mehrkosten	Fr.	0.00
Minderkosten	Fr.	130 968.80

<b>Total Minderkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>130 968.80</b>
---------------------------	------------	-------------------

**5. Beiträge Dritter**

Keine	Fr.	0.00
<i>Total Beiträge Dritter</i>	<i>Fr.</i>	<i>0.00</i>

**6. Nettokosten der Gemeinde**

Baukosten brutto gemäss Abrechnung	Fr.	1 069 031.20
Beiträge Dritter	Fr.	0.00
<b>Nettokosten der Gemeinde</b>	<b>Fr.</b>	<b>1 069 031.20</b>

**7. Prüfung der Abrechnung**

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt dem zuständigen Organ mit Bericht vom 14. Dezember 2006 die Genehmigung.

**Antrag**

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Schermen-Areal; Kanalnetzerweiterung.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 111 vom 20.3.2003	Fr.	1 200 000.00
Effektive Kosten	Fr.	1 069 031.20
<b>Kreditunterschreitung</b>	<b>Fr.</b>	<b>130 968.80</b>

Bern, 12. September 2007

Der Gemeinderat