

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

## I5100204, Fr. 680 000.00, Polleranlage Matte; Kreditabrechnung

### 1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 214 vom 23. Mai 2013	Fr.	680 000.00
<b>Verpflichtungskredit Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>680 000.00</b>

### 2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

#### 2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag Fr. 680 000.00 (Preisbasis Januar 2013)

Projektbeginn: 2011

Projektende: 2018

Hauptarbeiten:

Baubeginn 2013, Bauende 2014, Fertigstellungsarbeiten 2017

#### 2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

#### 2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Es gab keine Projektänderungen und besondere Vorkommnisse.

### 3. Kreditabrechnung

#### 3.1 Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	623 780.95
Bruttoinvestition	Fr.	623 780.95

#### 3.2 Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	623 780.95
./. Verpflichtungskredit	Fr.	680 000.00
Kreditunterschreitung (8,27 %)	Fr.	56 219.05

#### 3.3 Investitionseinnahmen

Einnahmen IR (Passivierungen)	Fr.	98 956.00
Investitionseinnahmen	Fr.	98 956.00

#### 3.4 Nettoinvestition

Bruttoinvestition ohne abgerechnete Vorsteuer	Fr.	623 780.95
./. Investitionseinnahmen	Fr.	98 956.00
Nettoinvestition	Fr.	524 824.95

#### 4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

##### 4.1. Mehrkosten

- Baumeisterarbeiten	Fr.	16 775.60
<i>Die Kosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV</i>		
<b>Mehrkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>16 775.60</b>

##### 4.2. Minderkosten

- Projektierung/Bauleitung	Fr.	21 200.90
<i>Günstigeres Honorarangebot als im KV angenommen</i>		
- Signalisation + Markierung	Fr.	29 802.75
<i>Tempo 30 konnte mit einfachen Markierungs-/Signalisationsmassnahmen umgesetzt werden</i>		
- Kommunikation	Fr.	4 092.00
<i>Weniger Verkehrsdienste + Kommunikationsmittel notwendig, aufgrund reibungsloser Inbetriebnahme Poller</i>		
- Diverses/Unvorhergesehenes	Fr.	17 899.00
<i>Es musste nicht alles verwendet werden</i>		
<b>Minderkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>72 994.65</b>

##### 4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	16 775.60
Minderkosten	Fr.	72 994.65
<b>Kreditunterschreitung (8,27 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>56 219.05</b>

#### 5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 623 780.95 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen:

Für die Rechnungen der Ingenieurarbeiten der IMU Consulting, J Bütikofer, Aigle, in der Höhe von Fr. 9 504.00 konnten dem FI weder eine Offerte, Auftragsbestätigung noch ein Werkvertrag vorgelegt werden.

Bern, 23. April 2019

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner

Revisor: sig. P. Berner

**Antrag an die vorberatende Kommission**

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt  *einstimmig*  im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GR SR die Kreditabrechnung betreffend I5100204, Fr. 680 000.00, Polleranlage Matte.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 214 vom 23. Mai 2013	Fr.	680 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	680 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	623 780.95
Kreditunterschreitung (8,27 %)	Fr.	56 219.05

**Eventualantrag an den Stadtrat**

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100204, Fr. 680 000.00, Polleranlage Matte.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 214 vom 23. Mai 2013	Fr.	680 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	680 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	623 780.95
Kreditunterschreitung (8,27 %)	Fr.	56 219.05

Bern, 15. Mai 2019

Der Gemeinderat