

2016.TVS.000022

Vortrag des Gemeinderats an die Finanzkommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I5100417, Fr. 1 570 000.00, Fussgänger Verbindung Loryplatz-Loryspital; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 540 vom 15. November 2018	Fr.	1 570 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 570 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag Fr. 1 570 000.00 (Preisbasis Januar 2018)

Projektbeginn: 2015

Projektende: 2022

Hauptarbeiten:

Baubeginn März 2019, Bauende Februar 2020, Fertigstellungsarbeiten August 2021

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Es wurde eine hochwertige Treppenverbindung zwischen dem Loryplatz und dem Loryspital erstellt. Der Stadtbach wurde im Bereich Friedbühlplatz geöffnet, dieser wurde umgestaltet. Die Geländer und Umgebungsarbeiten werden den Fussweg entlang des Stadtbachs massiv auf.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Aufgrund der Trockenheit im Jahr 2019 und anderer Baustellen konnte der Stadtbach komplett abgestellt werden. Dies hat sich extrem positiv auf die Hauptbauarbeiten ausgewirkt (Gewässerschutz).

3. Kreditabrechnung

3.1 Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	864 034.50
Bruttoinvestition	Fr.	846 034.50

3.2 Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	846 034.50
./. Verpflichtungskredit	Fr.	1 570 000.00
Kreditunterschreitung (44,97 %)	Fr.	705 965.50

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1. Minderkosten

- Projektierung	Fr.	190 269.00
<i>Für die Realisierungsphase wurde mit dem Gesamtleiter eine kostengünstige Preispauschale vereinbart. Dadurch entstanden geringere Kosten als im KV geplant war.</i>		
- Baukosten	Fr.	358 520.65
<i>Die Arbeiten konnten ohne umfangreiche Gewässerschutzmassnahmen erfolgen, da das Wetter heiss und trocken war. Davon konnte in der Prognose nicht ausgegangen werden. Die gesamten Schutzmassnahmen (Abschottung, Mehraufwand Bauarbeiten, Wasserhaltung- und Absetzbecken, Reinigungsanlagen etc.) wurden nicht benötigt. Diese Arbeiten vielen allesamt weg.</i>		
- Diverses	Fr.	37 351.80
<i>Durch das schöne Wetter entfielen auch diverse Arbeiten für den Witterungsschutz der Baustelle (Abdecken, etc).</i>		
- Unvorhergesehenes	Fr.	119 824.05
<i>Wird aufgrund der optimierten Baukosten ebenfalls reduziert.</i>		
Minderkosten	Fr.	705 965.50

4.2. Zusammenfassung

Minderkosten	Fr.	705 965.50
Kreditunterschreitung (44,97 %)	Fr.	705 965.50

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 846 034.50 geprüft.

Bern, 14. November 2023

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner Revisorin: sig. S. Kissling

Antrag an die Finanzkommission

Die Finanzkommission genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 6 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100417, Fr. 1 570 000.00, Fussgängerverbindung Loryplatz-Loryspital.

Verpflichtungskredit SRB 540 vom 15. November 2018	Fr.	1 570 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 570 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	846 034.50
Kreditunterschreitung (44,97 %)	Fr.	705 965.50

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Fussgängerverbindung Loryplatz-Loryspital.

Verpflichtungskredit SRB 540 vom 15. November 2018	Fr.	<u>1 570 000.00</u>
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 570 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	<u>846 034.50</u>
Kreditunterschreitung (44,97 %)	Fr.	705 965.50

Bern, 6. Dezember 2023

Der Gemeinderat