

**07.000175**

(07/137)

Reg. 66/-00

**Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat**

**Galgenfeld, Kanalsanierung; Kreditabrechnung**

**1. Grundlagen**

SRB 025 vom 26. Januar 1995; Baukredit

- Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.054.0 (Kanalisation)

Fr. 2 000 000.00

**2. Allgemeines**

- Kostenvoranschlag Fr. 2 000 000.00 (Preisbasis August 1994)
- Projektierungen und Vorarbeiten bis Sommer 1997
- Hauptarbeiten:
  - Baubeginn: August 1997
  - Bauende: Juni 1998

**3. Kreditabrechnung**

*3.1 Kostenzusammenstellung ohne Teuerung*

Bewilligter Kredit gemäss SRB 025 vom 26. Januar 1995

Fr. 2 000 000.00

Erstellungskosten gemäss Abrechnung

Fr. 2 005 429.30

Kreditüberschreitung (0,27 %)

Fr. 5 429.30

*3.2 Kostenzusammenstellung mit Teuerung*

Bewilligter Kredit gemäss SRB 025 vom 26. Januar 1995

Fr. 2 000 000.00

Indexteuerung KV bis Submission

Fr. 64 985.00

Erstellungskosten gemäss Abrechnung

Fr. 2 005 429.30

Kreditunterschreitung (2,88%)

Fr. 59 555.70

**4. Begründung der Mehrkosten- und Minderkosten**

*4.1 Mehrkosten*

*Bauarbeiten*

Die Mehrkosten sind auf den Pressvortrieb in ungünstigen Untergrundverhältnissen mit erheblicher, nicht berücksichtigter Handarbeit zurückzuführen.

Fr. 195 402.40

*Werkleitungen*

Die Mehrkosten wurden durch die vorhandene Hauptwasserleitung verursacht, zu deren Sicherung und Schutz besondere

Massnahmen nötig waren.

Fr. 16 777.95

*Mehrkosten total*

Fr. 212 180.35

*4.2 Minderkosten**Inkonvenienzen*

Die budgetierten Beträge wurden nur teilweise beansprucht.

Fr. 4 360.80

*Honorare*

Die im Kostenvoranschlag vorgesehenen Beträge wurden nur in kleinerem Ausmass beansprucht.

Fr. 68 912.45

*Diverses und Unvorhergesehenes*

Die im Kostenvoranschlag vorgesehenen erheblichen finanziellen Mittel mussten nur in kleinem Ausmass beansprucht werden. Dabei hat sich unter anderem die Kostenersparnis für die Verkehrssicherung mit der veränderten Bauweise (Schlagvortrieb statt konventioneller Tagbau) stark ausgewirkt.

Fr. 133 477.80

*Minderkosten total*

Fr. 206 751.05

*4.3 Zusammenfassung*

Mehrkosten

Fr. 212 180.35

Minderkosten

Fr. 206 751.05

**Mehrkosten per Saldo**

**Fr. 5 429.30**

**5. Beiträge Dritter**

Es gab keine Beiträge Dritter.

**6. Nettokosten der Stadt**

Baukosten gemäss Abrechnung

Fr. 2 005 429.30

Beiträge Dritter

Fr. 0.00

**Nettokosten**

**Fr. 2 005 429.30**

**7. Prüfung der Abrechnung**

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt dem zuständigen Organ mit Bericht vom 28. November 2006 die Genehmigung.

**Antrag**

1. Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Galgenfeld, Kanalsanierung

Bewilligter Kredit gemäss SRB Nr. 025 vom 26. Januar 1995	Fr.	2 000 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr.	2 005 429.30
Kreditüberschreitung (0.27 %)	Fr.	5 429.30

2. Der Gemeinderat hat, gestützt auf Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe c der Gemeindeordnung, den für die teuerungsbedingten Mehrkosten erforderlichen Nachkredit in der Höhe von Fr. 5 429.30 bewilligt.

Bern, 16. Mai 2007

Der Gemeinderat