

**Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat****Guisanplatz: Verlegung Tramwendeschleife; Kreditabrechnung****1. Rechtsgrundlage**

SRB 59 vom 4. Februar 1999; Gesamtbaukredit	Fr. 2 306 000.00
- Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.105.0 (Strassenbau)	Fr. 1 877 000.00
- Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.793.0 (Lichtsignalanlagen)	Fr. 429 000.00

**2. Allgemeines**

- Kostenvoranschlag Fr. 2 306 000.00 (Preisbasis Mai 1998)
- Projektierung und Vorarbeiten bis Juni 1999
- Hauptarbeiten:
  - Baubeginn: Juli 1999
  - Bauende: Oktober 2000
  - Fertigstellungsarbeiten Dezember 2000

**3. Kreditabrechnung****3.1 Kostenzusammenstellung**

Bewilligter Kredit gemäss SRB 59 vom 4. Februar 1999	Fr. 2 306 000.00
- Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.105.0 (Strassenbau)	Fr. 1 877 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr. 1 775 012.00
Kreditunterschreitung (5,4 %)	Fr. 101 988.00
- Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.793 (Lichtsignalanlagen)	Fr. 429 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr. 480 615.55
Kreditüberschreitung (12,0 %)	Fr. 51 615.55

**4. Begründung der Mehr- und Minderkosten****4.1.1 Mehrkosten Strassenbau****Bauarbeiten:**

Durch die Gestaltungsvorgaben des Stadtrats ergaben sich Mehrkosten, vor allem bei den Randabschlüssen	Fr. 98 971.95
--	---------------

**Honorare:**

Durch die Gestaltungsvorgaben des Stadtrates musste das ursprüngliche Bauprojekt umprojektiert werden	Fr. 44 169.35
---	---------------

<b>Mehrkosten Strassenbau total</b>	<b>Fr. 143 141.30</b>
-------------------------------------	-----------------------

**4.1.2 Mehrkosten Lichtsignalanlagen**

Bauarbeiten:

Durch die Gestaltungsvorgaben des Stadtrats ergaben sich Mehrlängen in der Leitungsführung

Fr. 117 123.10

**Mehrkosten Lichtsignalanlagen total****Fr. 117 123.10****4.2.1 Minderkosten Strassenbau**

Anteil Nebenarbeiten:

Die Nebenarbeiten konnten minimiert werden (ÖV-Leistungen)

Fr. 95 129.30

Landerwerb:

Der Landerwerb musste nicht getätigt werden

Fr. 150 000.00

**Minderkosten Strassenbau total****Fr. 245 129.30****4.2.2 Minderkosten Lichtsignalanlagen**

Honorare:

Dank der TU-Ausschreibung konnten die Honorarkosten minimiert werden

Fr. 32 471.20

Anteil Nebenarbeiten:

Die Nebenarbeiten konnten minimiert werden (ÖV-Leistungen)

Fr. 33 036.35

**Minderkosten Lichtsignalanlagen total****Fr. 65 507.55****4.3 Zusammenfassung**

Mehrkosten Strassenbau

Fr. 143 141.30

Minderkosten Strassenbau

Fr. 245 129.30

**Minderkosten Strassenbau per Saldo****Fr. 101 988.00**

Mehrkosten Lichtsignalanlagen

Fr. 117 123.10

Minderkosten Lichtsignalanlagen

Fr. 65 507.55

**Mehrkosten Lichtsignalanlagen per Saldo****Fr. 51 615.55****5. Beiträge Dritter**

Losinger Construction, Beitrag gemäss Vertrag vom 28. Mai 1998

Fr. 50 000.00

*Total Beiträge Dritter**Fr. 50 000.00***6. Nettokosten der Gemeinde**

Baukosten Strassenbau gemäss Abrechnung

Fr. 1 775 012.00

Beiträge Dritter

Fr. 50 000.00

*Nettokosten Strassenbau der Gemeinde**Fr. 1 725 012.00*

Baukosten Lichtsignalanlagen gemäss Abrechnung

Fr. 480 615.55

Beiträge Dritter

Fr. .00

*Nettokosten Lichtsignalanlagen der Gemeinde**Fr. 480 615.55*

## 7. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt dem zuständigen Organ mit Bericht vom 13. Oktober 2006 die Genehmigung.

### Antrag

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Guisanplatz, Verlegung Tramwendeschleife.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 59 vom 4. Februar 1999	Fr. 2 306 000.00
Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.105.0 (Strassenbau)	Fr. 1 877 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr. 1 775 012.00
<b>Kreditunterschreitung (5,4 %)</b>	<b>Fr. 101 988.00</b>
Zu Lasten Kredit-Nr. 220.501.793.0 (Lichtsignalanlagen)	Fr. 429 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr. 480 615.55
<b>Kreditüberschreitung (12,0 %)</b>	<b>Fr. 51 615.55</b>

Bern, 24. Oktober 2007

Der Gemeinderat