

**Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat****Mingerstrasse–Ostermundigenstrasse: Kanalnetzerweiterung; Kreditabrechnung****1. Rechtsgrundlage**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| SRB 182 vom 24. August 1994; Baukredit             | Fr. 1 800 000.00        |
| GRB 968 vom 4. Mai 1994                            |                         |
| <b>Total Gesamtbaukredit + Zahlungsgenehmigung</b> | <b>Fr. 1 800 000.00</b> |

**2. Allgemeines**

- Kostenvoranschlag Fr. 1 800 000.00 (Preisbasis April 1994)
- Projektierung und Vorarbeiten: 1. Teil bis Ende 1995, 2. Teil bis Ende 2001
- Hauptarbeiten:
  - Baubeginn: 1. Teil Februar 1996; 2. Teil Dezember 2001
  - Bauende: 1. Teil August 1996; 2. Teil Oktober 2003
  - Fertigstellungsarbeiten: 1. Teil Frühling 1997; 2. Teil Frühling 2004

**3. Kreditabrechnung****3.1 Zusammenstellung der Gesamtkosten**

|   |                  |
|---|------------------|
| Bewilligter Kredit gemäss SRB 182 vom 24.8.1994 | Fr. 1 800 000.00 |
| Baukosten gemäss Abrechnung                     | Fr. 1 655 746.90 |
| Minderkosten (8,0 %)                            | Fr. 144 253.10   |

**3.2 Teuerungsabrechnung**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Baukosten gemäss Abrechnung                  | Fr. 1 655 746.90      |
| Indexteuerung KV bis Submission T1           | Fr. 0.00              |
| Ausgewiesene Teuerung während der Bauzeit T2 | Fr. 0.00              |
| Teuerung T1 + T2                             | Fr. 0.00              |
| Baukosten nach Abzug der Teuerung            | Fr. 1 655 746.90      |
| Bewilligter Kredit                           | Fr. 1 800 000.00      |
| <b>Minderkosten (8,0 %)</b>                  | <b>Fr. 144 253.10</b> |

#### 4. Begründung der Mehr - und Minderkosten

##### 4.1 Mehrkosten

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Ingenieurarbeiten   | Fr. | 16 581.20 |
| Zusatzarbeiten für Projektüberarbeitung im Bereich des neuen Gewerbebaus der Winterthur-Versicherung. |     |           |

**Total Mehrkosten** **Fr. 16 581.20**

##### 4.2 Minderkosten

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Baumeisterarbeiten   | Fr. | 16 721.40 |
| Die geplante Schmutzwasserleitung im Bereich des neuen Gewerbebaus der Winterthur Versicherung wurde nicht realisiert. |     |           |

|                          |     |            |
|--------------------------|-----|------------|
| Werkleitungen            | Fr. | 110 000.00 |
| Keine Kosten angefallen. |     |            |

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Diverses und Unvorhergesehenes  | Fr. | 34 112.90 |
| Der Anteil Unvorhergesehenes musste nur teilweise beansprucht werden. |     |           |

**Total Minderkosten** **Fr. 160 834.30**

##### 4.3 Zusammenfassung

|              |     |            |
|--------------|-----|------------|
| Mehrkosten   | Fr. | 16 581.20  |
| Minderkosten | Fr. | 160 834.30 |

**Total Minderkosten** **Fr. 144 253.10**

#### 5. Beiträge Dritter

|       |     |      |
|-------|-----|------|
| Keine | Fr. | 0.00 |
|-------|-----|------|

*Total Beiträge Dritter* *Fr. 0.00*

#### 6. Nettokosten der Gemeinde

|                                    |     |              |
|------------------------------------|-----|--------------|
| Baukosten brutto gemäss Abrechnung | Fr. | 1 655 746.90 |
| Beiträge Dritter                   | Fr. | 0.00         |

**Nettokosten der Gemeinde** **Fr. 1 655 746.90**

#### 7. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt dem zuständigen Organ mit Berichten vom 18. Mai 1998 und 26. September 2006 die Genehmigung.

**Antrag**

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Mingerstrasse–Ostermundigenstrasse: Kanalnetzerweiterung.

|   |                  |
|---|------------------|
| Bewilligter Kredit gemäss SRB 182 vom 24. August 1994 | Fr. 1 800 000.00 |
| Effektive Kosten                                      | Fr. 1 655 746.90 |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Kreditunterschreitung</b> | <b>Fr. 144 253.10</b> |
|------------------------------|-----------------------|

Bern, 12. September 2007

Der Gemeinderat