

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

**I5100206, Fr. 310 000.00, Seftigenstrasse: Ersatz Dienstgleise Rosenweg – Monbijoustrasse: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Infrastruktur Lichtsignalanlage; Kreditabrechnung**

**1. Kreditbeschlüsse**

Stadtratsbeschluss SRB 331 vom 14. August 2014	Fr.	310 000.00
<b>Verpflichtungskredit Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>310 000.00</b>

**2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen**

*2.1 Kurzbeschreibung*

Kostenvoranschlag Fr. 800 000.00 (Preisbasis 2011)  
 Projektbeginn: 2011  
 Projektende: 2011  
 Hauptarbeiten:  
 Baubeginn 2014, Bauende 2014, Fertigstellungsarbeiten 2014

*2.2 Zielerreichung/Auftragstreue*

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

*2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse*

Keine besonderen Vorkommnisse

**3. Kreditabrechnung**

*3.1. Bruttoinvestition*

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	320 255.20
Bruttoinvestition	Fr.	320 255.20

*3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit*

Bruttoinvestition	Fr.	320 255.20
./. Verpflichtungskredit	Fr.	310 000.00
Kreditüberschreitung (3.31 %)	Fr.	10 255.20

#### 4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

##### 4.1. Mehrkosten

- 1.2 Verkabelung in neuem Rohtrasse	Fr.	16 497.00
<i>Im Baustellenperimeter mussten bestehenden Kabelanlagen ersetzt sowie in Rohranlagen eingezogen werden- und nicht wie geplant nur umgelegt werden.</i>		
- 1.3 Umleitungsmassnahmen MIV	Fr.	610.95
<i>Es mussten zusätzliche Verkehrsmassnahmen umgesetzt werden</i>		
- 1.4 Honorare, Kommunikation und Gebühren	Fr.	713.30
<i>Die Kosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV</i>		
- 1.5 Koordination/Abklärungen	Fr.	785.75
<i>Die Kosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV</i>		

<b>Mehrkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>18 607.00</b>
-------------------	------------	------------------

##### 4.2. Minderkosten

- 1.1 Strassenbau/Belagsuntersuchungen	Fr.	8 351.80
<i>Durch einen effizienten Bauablauf konnten Baumeisterkosten eingespart werden</i>		

<b>Minderkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>8 351.80</b>
---------------------	------------	-----------------

##### 4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	18 607.00
Minderkosten	Fr.	8 351.80
<b>Kreditüberschreitung (3.31 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>10 255.20</b>

#### 5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 320 255.20 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 1. März 2019

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner      Revisor: sig. P. Berner

#### Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt  *einstimmig*  im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSSR die Kreditabrechnung betreffend I5100206, Fr. 310 000.00, Seftigenstrasse: Ersatz Dienstgleise Rosenweg – Monbijoustrasse: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Infrastruktur Lichtsignalanlage.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 331 vom 14. August 2014	Fr.	310 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	310 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	320 255.20
Kreditüberschreitung (3.31 %)	Fr.	<b>10 255.20</b>

**Eventualantrag an den Stadtrat**

Der Stadtrat genehmigt die Kreditabrechnung betreffend I5100206, Fr. 310 000.00, Seftigenstrasse: Ersatz Dienstgleise Rosenweg – Monbijoustrasse: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Infrastruktur Lichtsignalanlage.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 331 vom 14. August 2014	Fr.	310 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	310 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	320 255.20
Kreditüberschreitung (3.31 %)	Fr.	<b>10 255.20</b>

**Antrag an den Stadtrat**

Für die nicht gebundenen Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung der Stadt Bern einen Nachkredit von Fr. 10 255.20.

Bern, 27. März 2019

Der Gemeinderat