

## 2016.TVS.000059

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

### I5100420, Fr. 420 000.00, Infrastruktursanierung Strassen 2016/2017: Bottigenstrasse; Kreditabrechnung

#### 1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 625 vom 1. Dezember 2016	Fr.	420 000.00
<b>Verpflichtungskredit Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>420 000.00</b>

#### 2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

##### 2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag	Fr. 420 000.00 (Preisbasis Oktober 2015)
Projektbeginn:	Januar 2016
Projektende:	November 2019
Hauptarbeiten:	Baubeginn Juni 2017, Bauende Oktober 2018, Fertigstellungsarbeiten Oktober 2018

##### 2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Bis auf den Teil zwischen der Bottigenstrasse Nr. 330 bis Nr. 379 wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

##### 2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Ein Teil zwischen der Bottigenstrasse Nr. 330 und Nr. 379 musste wegen Bauarbeiten an der Wasserleitung verschoben werden. Geplante Ausführung Sommer 2019. Die Sanierung mit einem Kaltmikrobelag wurde aber in der Zwischenzeit im Juli 2019 gestoppt. Nun wird mit einem neuen Projekt auf diesem Abschnitt ein lärmarmes Belag eingebaut.

#### 3. Kreditabrechnung

##### 3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	338 179.70
Bruttoinvestition	Fr.	338 179.70

##### 3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	338 179.70
./i. Verpflichtungskredit	Fr.	420 000.00
Kreditunterschreitung (19,48 %)	Fr.	81 820.30

## Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen

### 4.1. Mehrkosten

- Strassenbelag inkl. Vorarbeiten	Fr.	3 078.35
<i>Die Kosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV</i>		
<b>Mehrkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>3 078.35</b>

### 4.2. Minderkosten

- Signalisation, Markierung und Umleitung	Fr.	17 407.25
<i>Durch den nicht ausgeführten Teil Bottigenstrasse Nr. 330 bis Nr. 379.</i>		
- Ergänzungsarbeiten	Fr.	27 987.15
<i>Durch den nicht ausgeführten Teil Bottigenstrasse Nr. 330 bis Nr. 379.</i>		
- Unvorhergesehenes/Koordination	Fr.	39 504.25
<i>Durch den nicht ausgeführten Teil Bottigenstrasse Nr. 330 bis Nr. 379.</i>		
<b>Minderkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>84 898.65</b>

### 4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	3 078.35
Minderkosten	Fr.	84 898.65
<b>Kreditunterschreitung (19,48 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>81 820.30</b>

## 4. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 338 179.70 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 30. März 2020

Leiterin Finanzinspektorat: sig. i. V. P. Jurt

Revisor: sig. K. Lehmann

## Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt  *einstimmig*  im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GR SR die vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100420, Fr. 420 000.00, Infrastruktursanierung Strassen 2016/2017: Bottigenstrasse.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 625 vom 1. Dezember 2016	Fr.	420 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	420 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	338 179.70
Kreditunterschreitung (19,48 %)	Fr.	81 820.30

**Eventualantrag an den Stadtrat**

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Infrastruktursanierung Strassen 2016/2017: Bottigenstrasse.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 625 vom 1. Dezember 2016	Fr.	420 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	420 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	338 179.70
Kreditunterschreitung (19,48 %)	Fr.	81 820.30

Bern, 6. Mai 2020

Der Gemeinderat