

2009.GR.000150

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I510-339, Fr. 2 240 000.00, Bollwerk: Teilsanierung; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 614 vom 6. Dezember 2012	Fr.	2 240 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	2 240 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag	2 240 000.00 (Preisbasis Mai 2012)
Projektbeginn:	2009
Projektende:	2014
Hauptarbeiten:	Baubeginn Frühling 2013, Bauende Winter 2013, Fertigstellungsarbeiten 2014

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Die Tragfähigkeit des begehbaren Elektrokanals im Trottoir Bereich entlang des ganzen Bollwerks wurde in der Planungsphase unterschätzt. Die Bauphasenplanung musste entsprechend angepasst werden. Zudem musste der Kanal für die Dauer der Baustelle zusätzlich abgestützt werden.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	1 992 436.40
Bruttoinvestition	Fr.	1 992 436.40

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	1 992 436.40
./. Verpflichtungskredit	Fr.	2 240 000.00
Kreditunterschreitung (11,05 %)	Fr.	247 563.60

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1. Mehrkosten

- | | | | |
|---|---|-----|-----------|
| - | Markierung und Signalisation
<i>Die Kosten für Markierung und Signalisation wurden in der Vorphase unterschätzt. Zudem wurde aus Gründen der Sicherheit der Velostreifen stadtauswärts mit roter Farbe eingefärbt. Diese aufwändige Markierung war im Kostenvoranschlag so nicht vorgesehen.</i> | Fr. | 24 835.35 |
|---|---|-----|-----------|

- | | | | |
|---|---|-----|-----------|
| - | Honorare
<i>Aufgrund der in der Projektierungsphase zu niedrig angenommenen Tragfähigkeit des bestehenden Elektrokanals im Trottoir-Bereich, mussten zahlreiche Umprojektierungen stattfinden. Dadurch ist das Bauleitungshonorar angestiegen.</i> | Fr. | 25 826.45 |
|---|---|-----|-----------|

Mehrkosten	Fr.	50 661.80
-------------------	------------	------------------

4.2. Minderkosten

- | | | | |
|---|---|-----|------------|
| - | Baumeisterarbeiten
<i>Über weite Strecken (Knotenbereich Bollwerk/Speichergasse) kam beim Aufbruch des Bodens ein tragfähiges Steinbett zum Vorschein. In diesen Bereichen konnte auf eine aufwendige Aus- und Einkofferung verzichtet werden. Das Bild, welches die Sondierungen (Belagsfenster) während der Planung aufgezeigt haben war ein schlechteres.</i> | Fr. | 145 397.00 |
|---|---|-----|------------|

- | | | | |
|---|---|-----|-----------|
| - | Öffentlichkeitsarbeit
<i>Die Öffentlichkeitsarbeit wurde durch das Tiefbauamt selbst erledigt. Aufgrund der relativ einfach zu erklärenden Linienbaustelle wurde auf ein externes Kommunikationsbüro verzichtet.</i> | Fr. | 10 682.00 |
|---|---|-----|-----------|

- | | | | |
|---|--|-----|------------|
| - | Unvorhergesehenes
<i>Ausser der Tatsache, dass die Tragfähigkeit des Elektrokanals unterschätzt wurde, gab es keine weiteren Vorkommnisse, welche sich auf die Kosten der Baumeisterarbeiten ausgewirkt hätten.</i> | Fr. | 142 146.40 |
|---|--|-----|------------|

Minderkosten	Fr.	298 225.40
---------------------	------------	-------------------

4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	50 661.80
Minderkosten	Fr.	298 225.40
Kreditunterschreitung (11,05 %)	Fr.	247 563.60

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 1 992 436.40 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 19. Dezember 2019

Leiterin Finanzinspektorat: sig. i. V. P. Jurt

Revisor: sig. S. Schafflützel

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GR SR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I510-339, Fr. 2 240 000.00, Bollwerk: Teilsanierung.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 614 vom 6. Dezember 2012	Fr.	2 240 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	2 240 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	1 992 436.40
Kreditunterschreitung (11,05 %)	Fr.	247 563.60

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I510-339, Fr. 2 240 000.00, Bollwerk: Teilsanierung.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 614 vom 6. Dezember 2012	Fr.	2 240 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	2 240 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	1 992 436.40
Kreditunterschreitung (11,05 %)	Fr.	247 563.60

Bern, 12. Februar 2020

Der Gemeinderat