

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

**I8500144, Fr. 555 000.00; Könizstrasse: Neubau; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren**

### 1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss 103 vom 25. Februar 2010 Fr. 555 000.00

### 2. Allgemein

Kostenvoranschlag: Fr. 555 000.00

Projektbeginn: 2009

Hauptarten: 2010

### 3. Kreditabrechnung

#### 3.1 Zusammenstellung der Gesamtkosten

Bewilligter Kredit	Fr.	555 000.00
Kosten gemäss Abrechnung inkl. MWST	Fr.	596 513.85
<b>Kreditüberschreitung (7.48 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>41 513.85</b>

#### 4.1 Mehrkosten

1.1 Bauarbeiten	Fr.	68 743.40
-----------------	-----	-----------

Der hohe Grundwasserspiegel, welcher in der Planung deutlich tiefer angenommen wurde, führte zu grösserem baulichen Aufwand

1.4 Honorare inkl. Eigenleistungen	Fr.	17 521.90
------------------------------------	-----	-----------

Die unter 1.1 erwähnten Gründe führten auch bei den Honoraren zu Mehrkosten

<b>Total Mehrkosten inkl. MWST</b>	<b>Fr.</b>	<b>86 265.30</b>
------------------------------------	------------	------------------

#### 4.2 Minderkosten

1.2 Werkleitungen	Fr.	10 000.00
-------------------	-----	-----------

Auf die Umlegung der bestehenden Werkleitungen konnte durch bauliche Massnahmen verzichtet werden

1.3 Verkehrsumleitung/Kommunikation	Fr.	5 758.55
-------------------------------------	-----	----------

Die Kosten für Verkehrsumleitung/Kommunikation mussten nicht ausgeschöpft werden

1.5 Diverses/Unvorhergesehenes	Fr.	28 992.90
--------------------------------	-----	-----------

Die Kosten für Diverses/ Unvorhergesehenes mussten nicht ausgeschöpft werden

<b>Total Minderkosten inkl. MWST</b>	<b>Fr.</b>	<b>44 751.45</b>
--------------------------------------	------------	------------------

**4.3 Zusammenstellung Mehr- und Minderkosten**

Mehrkosten inkl. MWST	Fr.	86 265.30
Minderkosten inkl. MWST	Fr.	44 751.45
<b>Mehrkosten inkl. MWST</b>	<b>Fr.</b>	<b>41 513.85</b>

**4. Beiträge Dritter**

Keine Beiträge Dritter

**5. Nettokosten der Gemeinde**

Projektkosten gemäss Abrechnung	Fr.	596 513.85
./ MWST	Fr.	41 146.55
<b>Nettokosten der Gemeinde</b>	<b>Fr.</b>	<b>555 367.30</b>

**6. Prüfbericht des Finanzinspektorats**

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 596 513.85 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 1. März 2017

Die Leiterin Finanzinspektorat: sig. i. V. P. Jurt

Revisor: sig. P. Berner

**Antrag an die vorberatende Kommission**

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt einstimmig im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I8500144, Fr. 555 000.00; Könizstrasse: Neubau.

Bewilligter Kredit Stadtratsbeschluss 103 vom 25. Februar 2010	Fr.	555 000.00
Effektive Kosten inkl. MWST	Fr.	596 513.85
Kreditüberschreitung (7.48 %)	Fr.	41 513.85

**Eventualantrag an den Stadtrat**

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I8500144, Fr. 555 000.00; Könizstrasse: Neubau.

Bewilligter Kredit Stadtratsbeschluss 103 vom 25. Februar 2010	Fr.	555 000.00
Effektive Kosten inkl. MWST	Fr.	596 513.85
Kreditüberschreitung (7.48 %)	Fr.	41 513.85

**Antrag an den Stadtrat**

Für die nicht gebundenen Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung der Stadt Bern einen Nachkredit von Fr. 41 513.85.

Bern, 26. April 2017

Der Gemeinderat