

2016.TVS.000023

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I8500233, Fr. 500 000.00, Gleisersatz Wendeschlaufe Weissenbühl sowie Seftigenstrasse, Abschnitt Rosenweg bis Haltestelle Beaumont: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Lichtsignal-Infrastruktur; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 367 vom 30. Juni 2016	Fr.	500 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	500 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag:	Fr. 500 000.00
Projektbeginn:	November 2013
Projektende:	Mai 2019
Hauptarbeiten:	Baubeginn August 2016, Bauende November 2016, Fertigstellungsarbeiten Januar 2019

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Das Projekt wurde bis auf die Linienführung des Kanalrohrs wie geplant umgesetzt. Durch die neue Linienführung durch den Pressvortrieb konnte die Länge der Kanalisation von Schacht zu Schacht verringert werden. Zugleich konnte die Baudauer der Leitung um eine Woche verkürzt werden, was sich günstig auf das Bauprogramm von BERMOBIL auswirkte.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Anstelle eines offenen Grabens für das neue Kanalisationsrohr konnte ein Pressvortrieb gemacht werden. Dadurch konnte das Risiko des schlechten Baugrunds vermieden werden. Durch die neue Linienführung konnte ein Teil der alten Kanalisation ausser Betrieb genommen werden. Die alte Leitung wurde verfüllt und verschlossen.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	404 289.40
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr.	32 191.10
Bruttoinvestition	Fr.	436 480.50

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	436 480.50
./. Verpflichtungskredit	Fr.	500 000.00
Kreditunterschreitung (12,70 %)	Fr.	63 519.50

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1. Mehrkosten

- Ersatz Kanalisation	Fr.	2 751.90
Die Mehrkosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV		
- Honorare, Kommunikation, Gebühren	Fr.	36 111.30
Für die zusätzliche Planung des Pressvortriebs des neuen Kanalisationsrohrs und die Verfüllung des alten Kanalisationsrohrs fielen Mehrkosten an.		
Mehrkosten	Fr.	38 863.20

4.2. Minderkosten

- Umleitungsmassnahmen	Fr.	14 485.30
Die Kosten für den Verkehrsdienst fielen tiefer aus als angenommen.		
- Koordination/Abklärungen	Fr.	301.85
Die Minderkosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV		
- Risiko/Unvorhergesehenes	Fr.	87 595.55
Weil das neue Kanalisationsrohr mit einem Pressvortrieb realisiert werden konnte, brauchte es keinen offenen Graben, was das Risiko vom Baugrund minimiert hat. Je nach Baugrund wären dann die Kosten gestiegen, welche bei diesem Kostenteil eingerechnet waren.		
Minderkosten	Fr.	102 382.70

4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	38 863.20
Minderkosten	Fr.	102 382.70
Kreditunterschreitung (12,70 %)	Fr.	63 519.50

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 436 480.50 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 5. August 2020

Leiterin Finanzinspektorat: sig. P. Jurt

Revisor: sig. P. Berner

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSS die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I8500233, Fr. 500 000.00, Gleisersatz Wendeschlaufe Weissenbühl sowie Seftigenstrasse, Abschnitt Rosenweg bis Haltestelle Beaumont: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Lichtsignal-Infrastruktur.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 367 vom 30. Juni 2016	Fr.	500 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	500 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	436 480.50
Kreditunterschreitung (12,70 %)	Fr.	63 519.50

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I8500233, Fr. 500 000.00, Gleisersatz Wendeschlaufe Weissenbühl sowie Seftigenstrasse, Abschnitt Rosenweg bis Haltestelle Beaumont: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Lichtsignal-Infrastruktur.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 367 vom 30. Juni 2016	Fr.	500 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	500 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	436 480.50
Kreditunterschreitung (12,70 %)	Fr.	63 519.50

Bern, 19. August 2020

Der Gemeinderat