

## Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

**Realisierung von Tempo 30-Zonen im Mattenhof-Weissenbühl; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren****A. Grundlagen**

- Gemeinderatsbeschluss 0860 vom 3. Mai 1995
- Gemeinderatsbeschluss 2185 vom 31. Oktober 1995
- Vortrag des GR an den SR vom 31. Oktober 1995
- Stadtratsbeschluss 335 vom 7. Dezember 1995: Ausführungskredit Fr. 342 000.00
- Gemeinderatsbeschluss 1015 vom 26. Mai 1999
- Stadtratsbeschluss 204 vom 1. Juli 1999: Kreditaufstockung Fr. 124 000.00

**B. Kreditabrechnung**

Bewilligter Kredit gemäss SRB 335 vom 7. Dezember 1995	Fr.	342 000.00
Kreditaufstockung gemäss SRB 204 vom 1. Juli 1999	Fr.	124 000.00
<i>Total</i>	<i>Fr.</i>	<i>466 000.00</i>
Effektive Kosten	Fr.	479 864.75
<i>Kreditüberschreitung (2,98%)</i>	<i>Fr.</i>	<i>13 864.75</i>
<b>Nettokosten der Gemeinde</b>		
Kosten gemäss Kreditabrechnung	Fr.	479 864.75
./. Subvention des Kantons	Fr.	120 013.00
<i>Nettokosten der Gemeinde</i>	<i>Fr.</i>	<i>359 851.75</i>

In der nachfolgenden Kostenzusammenstellung werden die Kosten den bewilligten Kreditanteilen gegenübergestellt und die Mehr- und Minderkosten ausgewiesen.

<b>Position</b>	<b>Bewilligter Kredit</b>		<b>Kosten</b>		<b>Mehrkosten (+)</b> Minderkosten (-)
Baukosten	Fr.	140 000.00	Fr.	165 284.15	Fr. + 25 284.15
Signalisation	Fr.	254 000.00	Fr.	256 202.45	Fr. + 2 202.45
Markierung	Fr.	14 000.00	Fr.	34 925.40	Fr. + 20 925.40
Honorar Bauleitung	Fr.	25 000.00	Fr.	13 120.50	Fr. - 11 879.50
PR-Aktionen	Fr.	33 000.00	Fr.	10 332.25	Fr. - 22 667.75
<i>Total</i>	<i>Fr.</i>	<i>466 000.00</i>	<i>Fr.</i>	<i>479 864.75</i>	<i>Fr. + 13 864.75</i>

### C. Mehr- und Minderkosten

Gemäss Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat vom 31. Oktober 1995, beruhten die Kostenangaben gemäss Punkt 4 auf einer Schätzung aufgrund von Flächenausmassen auf der Preisbasis von 1995. Die Mehr- und Minderkosten der einzelnen Positionen sowie die Kreditüberschreitung von Fr. 13 864.75 sind in der Abrechnung Punkt B ausgewiesen.

Begründungen zu den Mehr- und Minderkosten der Positionen sind aufgrund der Schätzung nicht möglich.

### D. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat hat die Abrechnung geprüft und empfiehlt mit Bericht vom 21.2.2002 der zuständigen Behörde die Genehmigung. Die zeitliche Verzögerung dieser Kreditabrechnung resultiert aus einer nachträglichen eingegangenen Subvention durch den Kanton.

### Antrag

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Realisierung von Tempo 30-Zonen im Mattenhof - Weissenbühl.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 335 vom 7. Dezember 1995	Fr.	342 000.00
Kreditaufstockung gemäss SRB 204 vom 1. Juli 1999	Fr.	124 000.00
<i>Total</i>	<i>Fr.</i>	<i>466 000.00</i>
Effektive Kosten	Fr.	479 864.75
<i>Kreditüberschreitung (2,98%)</i>	<i>Fr.</i>	<i>13 864.75</i>

Bern, 13. Oktober 2004

Der Gemeinderat