

2020.TVS.000226

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I5100728, Fr. 394 000.00, Wangenstrasse: Sanierung Abschnitt Haus Nr. 120 bis Gemeindegrenze; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Stadtratsbeschluss SRB 154 vom 29. April 2021 | Fr. | 394 000.00 |
| Verpflichtungskredit Total | Fr. | 394 000.00 |

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Kostenvoranschlag | Fr. 394 000.00 |
| Projektbeginn: | Frühling 2021 |
| Projektende: | Winter 2022/2023 |
| Hauptarbeiten: | Baubeginn Frühling 2022 |
| | Bauende Sommer 2022 |
| | Fertigstellungsarbeiten Herbst 2022 |

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Der Baustart wurde um ein Jahr nach hinten verschoben. Ansonsten wurde das Projekt wie geplant umgesetzt.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Durch den Rückbau der alten Gärtnerei brauchte es etwas mehr Aufwand bei der Planung und Ausführung. Weil der Belag an einem Samstag eingebaut wurde, konnte die Strasse gesperrt werden und auf die Umleitung verzichtet werden.

3. Kreditabrechnung

3.1 Bruttoinvestition

| | | |
|-----------------------------|-----|------------|
| Ausgaben IR (Aktivierungen) | Fr. | 324 303.35 |
| Bruttoinvestition | Fr. | 324 303.35 |

3.2 Vergleich zu Verpflichtungskredit

| | | |
|---------------------------------|-----|------------|
| Bruttoinvestition | Fr. | 324 303.35 |
| ./. Verpflichtungskredit | Fr. | 394 000.00 |
| Kreditunterschreitung (17,69 %) | Fr. | 69 696.65 |

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1. Mehrkosten

| | | |
|---|------------|-----------------|
| - Honorare | Fr. | 1 986.90 |
| <i>Die Mehrkosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV</i> | | |
| - Mehrkosten | Fr. | 1 986.90 |

4.2. Minderkosten

| | | |
|--|------------|------------------|
| - Baukosten | Fr. | 44 768.05 |
| <i>Die Offerten fielen tiefer aus als angenommen</i> | | |
| - Signalisation, Markierung und Umleitung | Fr. | 5 264.95 |
| <i>Es wurde keine Umleitung gebraucht</i> | | |
| - Unvorhergesehenes/Koordination | Fr. | 21 650.55 |
| <i>Es ist nichts Unvorhergesehenes aufgetreten</i> | | |
| - Minderkosten | Fr. | 71 683.55 |

4.3. Zusammenfassung

| | | |
|--|------------|------------------|
| Mehrkosten | Fr. | 1 986.90 |
| Minderkosten | Fr. | 71 683.55 |
| Kreditunterschreitung (17,69 %) | Fr. | 69 696.65 |

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 324 303.35 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 14. November 2023

Stv. Leiter Finanzinspektorat: I.V. sig. P. Moraz

Revisorin: sig. Sarina Kissling

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Finanzkommission genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 6 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100728, Fr. 394 000.00, Wangenstrasse: Sanierung Abschnitt Haus Nr. 120 bis Gemeindegrenze.

| | | |
|--|-----|------------|
| Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 154 vom 29. April 2021 | Fr. | 394 000.00 |
| Verpflichtungskredit Total | Fr. | 394 000.00 |
| Bruttoinvestition | Fr. | 324 303.35 |
| Kreditunterschreitung (17,69 %) | Fr. | 69 696.65 |

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100728, Fr. 394 000.00, Wangenstrasse: Sanierung Abschnitt Haus Nr. 120 bis Gemeindegrenze.

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 154 vom 29. April 2021 | Fr. | <u>394 000.00</u> |
| Verpflichtungskredit Total | Fr. | 394 000.00 |
| Bruttoinvestition | Fr. | <u>324 303.35</u> |
| Kreditunterschreitung (17,69 %) | Fr. | 69 696.65 |

Bern, 6. Dezember 2023

Der Gemeinderat