

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

PB14-009, Fr. 1 196 000.00, Neubau Provisorium Volksschule Marzili; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB Nr. 2014-298 vom 03. Juli 2014	Fr.	1 196 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 196 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag	1 196 000.00 (Preisbasis 4.2014; 100.9)
Teuerungsindex:	101.3 Punkte
Projektbeginn:	März 2014
Projektende:	Dezember 2015
Hauptarbeiten:	Erstellen eines Modul-Neubaus für eine Basisstufe.
Baubeginn	20. April 2015, Bauende 25. Juli 2015, Fertigstellungsarbeiten Dezember 2015

Für den fehlenden Schulraum, bis zur Erstellung eines definitiven Erweiterungsbaus im Marzili, bestellte die BSS Räumlichkeiten für eine Basisstufe. Das Provisorium muss nach Fertigstellung des definitiven Schulgebäudes wieder demontiert werden. Der Modulbau wird dann veräussert oder an einem neuen Standort wieder aufgestellt.

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Der dringend benötigte Raum für eine Basisstufe konnte termingerecht auf Schulbeginn 2015 übergeben werden.

Der Modulbau entspricht dem bestellten Raumprogramm.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Eine aufwändige Kanalisationsführung und ein Pumpenschacht führte zu Mehrkosten von ca. Fr. 40 000.00, welche in den Reserven aufgefangen werden konnte.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	1 045 647.67
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr.	0.00
Bruttoinvestition	Fr.	1 045 647.67

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	1 045 647.67
./. Verpflichtungskredit	Fr.	1 196 000.00
Kreditunterschreitung (12.57 %)	Fr.	150 352.33

3.3. Nettoinvestition

Bruttoinvestition ohne abgerechnete Vorsteuer	Fr.	1 045 647.67
./. Investitionseinnahmen	Fr.	0.00
Nettoinvestition	Fr.	1 045 647.67

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten**4.1. Minderkosten**

- Kostendach, welches nicht beansprucht wurde	Fr.	150 352.33
Minderkosten	Fr.	150 352.33

4.2. Zusammenfassung

Minderkosten	Fr.	150 352.33
Kreditunterschreitung (12.57 %)	Fr.	150 352.33

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 1 045 647.67 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 12. Juni 2018

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner Revisor: sig. K. Lehmann

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GR SR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend PB14-009, Fr. 1 196 000.00, Neubau Provisorium Volksschule Marzili.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 298 vom 3. Juli 2014	Fr.	1 196 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 196 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	1 045 647.67
Kreditunterschreitung (12.57 %)	Fr.	150 352.33

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend PB14-009, Fr. 1 196 000.00; Neubau Provisorium Volksschule Marzili.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 298 vom 3. Juli 2014	Fr.	<u>1 196 000.00</u>
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 196 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	1 045 647.67
Kreditunterschreitung (12.57 %)	Fr.	<u>150 352.33</u>

Bern, 15. August 2018

Der Gemeinderat