

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorbereitende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

**I8500175, Fr. 2 100 000.00, Galgenfeld/Burgfeld: Sanierung Strassenbelag nach Werkleitungsarbeiten und Kanalersatz Zentweg; Kreditabrechnung**

**1. Kreditbeschlüsse**

Stadtratsbeschluss SRB 385 vom 19. September 2013	Fr.	2 100 000.00
<b>Verpflichtungskredit Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>2 100 000.00</b>

Im gleichen SRB wurde auch der Kredit Galgenfeld/Burgfeld: Sanierung Strassenbelag bewilligt.

**2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen**

*2.1 Kurzbeschreibung*

Kostenvoranschlag	Fr. 2 100 000.00 (Preisbasis März 2013)
Projektbeginn:	November 2011
Projektende:	Sommer 2013
Hauptarbeiten:	Ersatz Mischwasserkanal
	Baubeginn Herbst 2013, Bauende Dezember 2014, Fertigstellungsarbeiten 2016

*2.2 Zielerreichung/Auftragstreue*

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

*2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse*

Weil das Projekt Tram Region Bern nicht realisiert wurde, musste weniger um die Grossbaustelle koordiniert werden und diverse unvorhergesehene Arbeiten mussten deshalb nicht ausgeführt werden.

**3. Kreditabrechnung**

*3.1. Bruttoinvestition*

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	1 490 065.45
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr.	118 602.85
Bruttoinvestition	Fr.	1 608 668.30

*3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit*

Bruttoinvestition	Fr.	1 608 668.30
./. Verpflichtungskredit	Fr.	2 100 000.00
Kreditunterschreitung (23,40 %)	Fr.	491 331.70

#### 4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

##### 4.1. Minderkosten

- Baukosten Kanal	Fr.	203 643.60
<i>Die Arbeiten konnten günstiger vergeben werden als im KV angenommen</i>		
- Honorar für Ingenieurleistungen	Fr.	99 944.50
<i>Weniger Koordinationsaufwand, da Tram Region Bern abgelehnt wurde</i>		
- Unvorhergesehenes/Diverses	Fr.	187 743.60
<i>Keine unvorhergesehenen Ereignisse mit grosser Kostenfolge aufgetreten</i>		
<b>Minderkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>491 331.70</b>

##### 4.2. Zusammenfassung

Minderkosten	Fr.	491 331.70
<b>Kreditunterschreitung (23,40 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>491 331.70</b>

#### 5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 1 608 668.30 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 20. November 2018

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner      Revisor: sig. P. Berner

#### Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt  *einstimmig*  im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSSR die Kreditabrechnung betreffend I8500175, Fr. 2 100 000.00, Galgenfeld/Burgfeld: Sanierung Strassenbelag nach Werkleitungsarbeiten und Kanalersatz Zentweg.

Verpflichtungskredit SRB-Nr. 385 vom 19. September 2013	Fr.	2 100 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	2 100 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	1 608 668.30
Kreditunterschreitung (23,40 %)	Fr.	491 331.70

#### Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die Kreditabrechnung betreffend I8500175, Fr. 2 100 000.00, Galgenfeld/Burgfeld: Sanierung Strassenbelag nach Werkleitungsarbeiten und Kanalersatz Zentweg.

Verpflichtungskredit SRB-Nr. 385 vom 19. September 2013	Fr.	<u>2 100 000.00</u>
Verpflichtungskredit Total	Fr.	2 100 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	<u>1 608 668.30</u>
Kreditunterschreitung (23,40 %)	Fr.	491 331.70

Bern, 20. Februar 2019

Der Gemeinderat