

2016.TVS.000016

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I5200219, Fr. 785 000.00, Friedbühlanlage: Arealumnutzung und Umgestaltung in Grünanlage; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 2016-312 vom 9. Juni 2016	Fr.	785 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	785 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag	Fr. 785 000.00 (Preisbasis November 2015)
Projektbeginn:	2015
Projektende:	2019
Hauptarbeiten:	Baubeginn Oktober 2016, Bauende Juni 2017, Fertigstellungsarbeiten Sommer 2019

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Die Friedbühlanlage wurde gemäss Stadtratsbeschluss ohne Abstriche erstellt. Bereits nach zwei Jahren erfreut sich die Grünanlage grosser Beliebtheit.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Keine besonderen Vorkommnisse.

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	638 758.64
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr.	0.00
Bruttoinvestition	Fr.	638 758.64

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	638 758.64
./. Verpflichtungskredit	Fr.	785 000.00
Kreditunterschreitung (18.63 %)	Fr.	146 241.36

3.3. Nettoinvestition

Bruttoinvestition ohne abgerechnete Vorsteuer	Fr.	638 758.64
./. Investitionseinnahmen	Fr.	0.00
Nettoinvestition	Fr.	638 758.64

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen

4.1. Minderkosten

- Gartenanlage, Trottoir, Baumreihe, Infrastruktur Friedhofteil: Insbesondere durch den Wegfall spezifischer Quartierausstattungen wie Unterstand, Wasserzapfstelle und Tischgrill (KV: 36 500 Franken), da sich kein Bedürfnis seitens Quartier zeigte.	Fr.	47 136.85
- Honorare, Nebenkosten: Einsparungen beim Honorar der Landschaftsarchitekten und Bauingenieur (diese Kosten sind dem Landschaftsarchitekten zugewiesen worden).	Fr.	30 722.40
- Unvorhergesehenes: Nur sehr wenig Unvorhergesehenes aufgetreten.	Fr.	68 382.11
Minderkosten	Fr.	146 241.36

4.2. Zusammenfassung

Minderkosten	Fr.	146 241.36
Kreditunterschreitung (18.63 %)	Fr.	146 241.36

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 638 758.64 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 5. Februar 2021

Stv. Leitung Finanzinspektorat: Sig. P. Jurt

Revisor: sig. K. Lehmann

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5200219, Fr. 785 000.00, Friedbühnanlage: Arealumnutzung und Umgestaltung in Grünanlage.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 2016-312 vom 9. Juni 2016	Fr.	785 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	785 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	638 758.64
Kreditunterschreitung (18.63 %)	Fr.	146 241.36

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5200219, Fr. 785 000.00, Friedbühlanlage: Arealumnutzung und Umgestaltung in Grünanlage.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 2016-312 vom 9. Juni 2016	Fr.	<u>785 000.00</u>
Verpflichtungskredit Total	Fr.	785 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	638 758.64
Kreditunterschreitung (18.63 %)	Fr.	<u>146 241.36</u>

Bern, 7. April 2021

Der Gemeinderat