

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorbereitende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I8500215, Fr. 490 000.00, Seftigenstrasse: Ersatz Dienstgleise Rosenweg – Monbijoustrasse: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Infrastruktur Lichtsignalanlage; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 331 vom 14. August 2014	Fr.	490 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	490 000.00

2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschreibung

Kostenvoranschlag Fr. 800 000.00 (Preisbasis 2011)
 Projektbeginn: 2011
 Projektende: 2011
 Hauptarbeiten:
 Baubeginn 2014, Bauende 2014, Fertigstellungsarbeiten 2014

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue

Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

2.3 Projektänderungen, besondere Vorkommnisse

Keine besonderen Vorkommnisse

3. Kreditabrechnung

3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	424 709.55
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr.	33 668.80
Bruttoinvestition	Fr.	458 378.35

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr.	458 378.35
./.. Verpflichtungskredit	Fr.	490 000.00
Kreditunterschreitung (6.45 %)	Fr.	31 621.65

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1 Mehrkosten

- 1.1 Ersatz Kanalisation <i>Der angetroffene Zustand der SE-Anlagen bedingte zusätzliche Massnahmen an den Infrastrukturen.</i>	Fr.	10 605.80
- 1.2 Umleitungsmassnahmen MIV <i>Die Kosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV</i>	Fr.	340.95

Mehrkosten	Fr.	10 946.75
-------------------	------------	------------------

4.2 Minderkosten

- 1.3 Honorare, Kommunikation, Gebühren <i>Die Kosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV</i>	Fr.	4 434.95
- 1.4 Koordination/Abklärungen <i>Durch den effizienten Bauablauf sowie die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte der Koordinationsaufwand stark reduziert werden. Es mussten keine zusätzlichen Fachspezialisten beigezogen werden.</i>	Fr.	38 133.45

Minderkosten	Fr.	42 568.40
---------------------	------------	------------------

4.3 Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	10 946.75
Minderkosten	Fr.	42 568.40
Kreditunterschreitung (6.45 %)	Fr.	31 621.65

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 458 378.35 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 1. März 2019

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner Revisor: sig. P. Berner

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die Kreditabrechnung betreffend I8500215, Fr. 490 000.00, Seftigenstrasse: Ersatz Dienstgleise Rosenweg – Monbijoustrasse: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Infrastruktur Lichtsignalanlage.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 331 vom 14. August 2014	Fr.	490 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	490 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	458 378.35
Kreditunterschreitung (6.45 %)	Fr.	31 621.65

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die Kreditabrechnung betreffend I8500215, Fr. 490 000.00, Seftigenstrasse: Ersatz Dienstgleise Rosenweg – Monbijoustrasse: Werkleitungsarbeiten und Anpassungen Infrastruktur Lichtsignalanlage.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 331 vom 14. August 2014	Fr.	490 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	490 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	458 378.35
Kreditunterschreitung (6.45 %)	Fr.	31 621.65

Bern, 27. März 2019

Der Gemeinderat