

**Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat****Sanierung Bundesgasse; Kreditabrechnung****1. Rechtsgrundlage**

SRB 85 vom 11. März 1993; Gesamtbaukredit	Fr.	4 310 000.00
- zu Lasten Strassenbau (Konto-Nr. 540.501.023.0)	Fr.	2 570 000.00
- zu Lasten Gasversorgung	Fr.	260 000.00
- zu Lasten Wasserversorgung	Fr.	1 480 000.00

Mit der Ausgliederung der Gas- und Wasserversorgung erfolgt die Abrechnung dieser Teilkredit durch Energie Wasser Bern. Die vorliegende Kreditabrechnung betrifft ausschliesslich den Teilkredit Strassenbau.

**2. Allgemeines**

- Kostenvoranschlag Fr. 2 570 000.00 (Preisbasis Mai 1992).
- Baubeginn: August 1993
- Bauende: Oktober 1994

**3. Kreditabrechnung****3.1. Kostenzusammenstellung**

Bewilligter Kredit gemäss SRB 85 vom 11. März 1993	Fr.	4 310 000.00
- Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.023.0 (Strassenbau)	Fr.	2 570 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr.	2 566 094.95
Kreditunterschreitung (0.15%)	Fr.	3 905.05

**3.2. Kostenzusammenstellung Teuerung**

- Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.023.0 (Strassenbau)		
Erstellungskosten gemäss Abrechnung		Fr. 2 566 094.95
Ausgewiesene Teuerung während der Bauzeit T2	Fr.	7 175.10
Teuerung T2		Fr. 7 175.10
Baukosten nach Abzug der Teuerung		Fr. 2 558 919.85
Bewilligter Kredit		Fr. 2 570 000.00
Kreditunterschreitung (0.43%)		Fr. 11 080.15

**4. Begründung der Minder- und Mehrkosten**

#### 4.1 Minderkosten

##### 4.1.1 Diverses:

Das Konto Unvorhergesehenes musste nur zum Teil beansprucht werden.

Fr. 58 169.50

##### 4.1.2 Lichtsignalanlage:

Einzelne Ampeln mit Masten konnten wieder verwendet werden.

Fr. 20 912.35

#### **Minderkosten Strassenbau total**

**Fr. 79 081.85**

#### 4.2 Mehrkosten

##### 4.2.1 Bauarbeiten

Im Kreuzungsbereich Christoffelgasse mussten grössere Anpassungen der Busplatten vorgenommen werden.

Fr. 63 022.25

##### 4.2.2 Projekt und Bauleitung

Mit den Staatsbesuchen und den aufwändigen Verkehrsprovisorien wurden Mehrleistungen notwendig.

Fr. 12 154.55

#### **Mehrkosten Strassenbau total**

**Fr. 75 176.80**

#### 4.3 Zusammenfassung

Minderkosten Strassenbau

Fr. 79 081.85

Mehrkosten Strassenbau

Fr. 75 176.80

#### **Minderkosten per Saldo**

**Fr. 3 905.05**

#### 5. Beiträge Dritter

Bundesamt für Konjunkturfragen; Investitionszulage

Fr. 328 500.00

Total Beiträge Dritter

Fr. 328 500.00

#### 6. Nettokosten der Gemeinde

Baukosten gemäss Abrechnung

Fr. 2 566 094.95

Beiträge Dritter

Fr. 328 500.00

Nettokosten der Gemeinde

Fr. 2 237 594.95

#### 7. Prüfung der Abrechnung

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Abrechnung geprüft und empfiehlt dem zuständigen Organ mit Bericht vom 14. Dezember 2006 die Genehmigung.

**Antrag**

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung für die Sanierung der Bundesgasse.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 85 vom 11. März 1993	Fr. 4 310 000.00
- Zu Lasten Kredit-Nr. 540.501.023.0 (Strassenbau)	Fr. 2 570 000.00
Erstellungskosten gemäss Abrechnung	Fr. 2 566 094.95
Kreditunterschreitung (0.2 %)	Fr. 3 905.05

Bern, 4. Juli 2007

Der Gemeinderat