

**Vortrag des Gemeinderates an den Stadtrat****Massnahmenprogramm für die Sanierung und den Schutz der Stadtbäume; Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren****1. Rechtsgrundlagen**

- SRB vom 28. April 1988, Baukredit Fr. 2 720 000.00
- GRB 365 vom 21. Februar 1996, Zahlungsermächtigung von Fr. 120 000.00 für notwendige Mehrleistungen

**2. Allgemeines**

Kostenvoranschlag Fr. 2 720 000.00, Preisbasis	1988
Baubeginn	1988
Bauende	1999

Die Arbeiten konnten gemäss Vorlage ausgeführt werden. An mehreren Strassen mussten Zusatzarbeiten ausgeführt werden (siehe Mehrkostenbegründung).

**3. Kostenzusammenstellung**

Bewilligter Kredit gemäss SRB vom 28. April 1988	Fr.	2 720 000.00
Baukosten gemäss Abrechnung	Fr.	2 839 658.30
<i>Kreditüberschreitung (4.4%)</i>	<i>Fr.</i>	<i>119 658.30</i>

**4. Begründung der Mehr – und Minderkosten****4.1 Mehrkosten / Mehrleistungen**

- Abbruch von 38 SIB-Sandbunkern, Beton- und Spezialfundamente Entscheid im Verlauf der Bauarbeiten für die Verbesserung der Baumstandorte und des Wurzelbereichs	Fr.	64 000.00
- Wissenschaftliche Untersuchungen (Erfolgskontrolle) Nicht in der Kostenschätzung vorgesehen	Fr.	19 658.30
- Belagsanpassungen, Betonverbundsteine Mehrfläche als voraussichtlich angenommen	Fr.	36 000.00

Total Mehrkosten/Mehrleistungen	Fr.	119 658.30
---------------------------------	-----	------------

**4.2 Minderkosten / Minderleistungen**

Es sind keine Minderleistungen angefallen.

**4.3 Zusammenfassung**

Mehrkosten	Fr.	119 658.30
Minderkosten	Fr.	0.00
Total Mehrkosten	Fr.	119 658.30

**5. Beiträge Dritter**

- Verkauf von Untersuchungsberichten	Fr.	1 427.50
Total Beiträge Dritter	Fr.	1 427.50

**6. Nettokosten der Gemeinde**

Baukosten gemäss Abrechnung	Fr.	2 839 658.30
Beiträge Dritter	Fr.	1 427.50
Nettokosten der Gemeinde	Fr.	2 838 230.80

**7. Prüfung der Abrechnung**

Mit Bericht vom 4. September 2001 empfiehlt das Finanzinspektorat, welches die Abrechnung geprüft hat, deren Genehmigung durch die zuständigen Behörden. Der Grund für die erst jetzt erfolgte Antragsstellung an den Stadtrat liegt in einem verwaltungsinternen Versäumnis.

**Antrag**

- Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Massnahmenprogramm für die Sanierung und den Schutz der Stadtbäume.

Bewilligter Kredit gemäss SRB vom 28. April 1988	Fr.	2 720 000.00
Effektive Baukosten	Fr.	2 839 658.30
<i>Kreditüberschreitung (4.4%)</i>	Fr.	119 658.30

- Für die nicht teuerungsbedingten Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52, Absatz 1, Buchstabe a der Gemeindeordnung einen Nachkredit von Fr. 119 658.30.

Bern, 7. Mai 2008

Der Gemeinderat