

**Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat****Realisierung der Sanierung vordere Allmend; Verlegung Zirkus- und Messeplatz; Kreditabrechnung****A. Grundlagen**

- Gemeinderatsbeschluss 1528 vom 7. August 1996
- Gemeinderatsbeschluss 1969 vom 17. September 1997
- Vortrag des GR an den SR vom 17. September 1997
- Stadtratsbeschluss 338 vom 4. Dezember 1997
- Stadtratsbeschluss 14 vom 22. Januar 1998
- Gemeinderatsbeschluss 414 vom 18. Februar 1998
- Gemeinderatsbeschluss 766 vom 25. März 1998
- Gemeinderatsbeschluss 1861 vom 19. August 1998
- Gemeinderatsbeschluss 1995 vom 2. September 1998
- Vortrag des GR an den SR vom 2. September 1998
- Stadtratsbeschluss 390 vom 26. November 1998; Ausführungskredit Fr. 680 000.00
- Gemeinderatsbeschluss 185 vom 2. Februar 2000

**B. Kreditabrechnung**

Bewilligter Kredit gemäss SRB 390 vom 26. November 1998	Fr.	680 000.00
Effektive Kosten	Fr.	513 951.20
<b>Kreditunterschreitung (24.4%)</b>	<b>Fr.</b>	<b>166 048.80</b>

In der nachfolgenden Kostenzusammenstellung werden die Kosten den bewilligten Kreditanteilen gegenübergestellt und die Mehr- und Minderkosten ausgewiesen.

<b>Position</b>	<b>Bewilligter Kredit</b>	<b>Kosten</b>	<b>Mehrkosten (+) Minderkosten (-)</b>
Baukosten	Fr. 470 000.00	Fr. 429 532.05	Fr. - 40 467.95
Signalisationen	Fr. 15 000.00	Fr. 470.20	Fr. - 14 529.80
Honorare	Fr. 125 000.00	Fr. 78 074.75	Fr. - 46 925.25
Verschiedenes	Fr. 70 000.00	Fr. 5 874.20	Fr. - 64 125.80
<b>Total</b>	<b>Fr. 680 000.00</b>	<b>Fr. 513 951.20</b>	<b>Fr. - 166 048.80</b>

### **C. Minderkosten**

Gemäss Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat vom 2. September 1998 beruhten die Kostenangaben auf der Preisbasis 1998. Die Minderkosten der einzelnen Positionen sind in der Abrechnung Punkt B ausgewiesen.

Die Minderkosten lassen sich damit begründen, dass bei den Bauarbeiten gemäss Baubewilligung die Belagsschäden nicht saniert werden durften und auf eine neue Markierung verzichtet wurde. Ein weiterer Grund für die Minderkosten ist, dass die Position Unvorhergesehenes nicht beansprucht wurde.

### **D Prüfung der Abrechnung**

Das Finanzinspektorat hat die Abrechnung geprüft und empfiehlt mit Bericht vom 28. Juni 2006 der zuständigen Behörde die Genehmigung.

### **Antrag**

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Realisierung der Sanierung vordere Allmend; Verlegung Zirkus- und Messeplatz.

Bewilligter Kredit gemäss SRB 390 vom 26. November 1998	Fr.	680 000.00
Effektive Kosten	Fr.	513 951.20
<b>Kreditunterschreitung ( 24.4%)</b>	<b>Fr.</b>	<b>166 048.80</b>

Bern, 20. September 2006

Der Gemeinderat