

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

**I5100067, Fr. 1 600 000.00, Neufeldzubringer: Verkehrsberuhigung Länggasse-Felsenau Baukredit für die Zusatzinvestitionen beim Knoten Henkerbrünkli; Kreditabrechnung**

**1. Kreditbeschlüsse**

Stadtratsbeschluss Nr. 226 vom 18. Mai 2006	Fr.	1 600 000.00
<b>Total Gesamtkredit</b>	<b>Fr.</b>	<b>1 600 000.00</b>

**2. Allgemein**

Kostenvoranschlag Fr. 1 600 000.00  
 Projektbeginn: 2006  
 Hauptarbeiten: 2006

**3. Kreditabrechnung**

*3.1 Zusammenstellung der Gesamtkosten*

Bewilligter Kredit	Fr.	1 600 000.00
Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	1 645 670.10
Kreditüberschreitung (2.85 %)	Fr.	45 670.10

**4. Begründung der Mehr- und Minderkosten**

*4.1 Mehrkosten*

1.1 Mehrkosten Strassenoberbau Aufgrund des unerwartet schlechten Untergrunds und der alten, überdeckten Tramgleisen unter dem Belag, fielen Mehraufwände an.	Fr.	46 926.30
1.2 Bushaltestellen Bierhübeli Die Kosten liegen innerhalb der Genauigkeit des KV	Fr.	2 222.55
1.3 Honorare Der schlechte Untergrund und die ungenaue Lage der Werkleitung verursachten einen grösseren Projektaufwand.	Fr.	106 558.85
<b>Mehrkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>155 707.70</b>

**4.1 Minderkosten**

1.3 Koordinationskabel LSA	Fr.	68 694.40
----------------------------	-----	-----------

Die Hauptkosten für das Koordinationskabel wurden durch den Kanton Bern finanziert. Es mussten einzig kleine Anpassungen am Steuergerät durch die Stadt Bern übernommen werden.

1.5 Unvorhergesehenes	Fr	41 343.20
-----------------------	----	-----------

Die Kosten mussten nicht ausgeschöpft werden

<b>Minderkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>110 037.60</b>
---------------------	------------	-------------------

**4.3 Zusammenstellung Mehr- und Minderkosten**

Mehrkosten	Fr.	155 707.70
------------	-----	------------

Minderkosten	Fr.	110 037.60
--------------	-----	------------

<b>Mehrkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>45 670.10</b>
-------------------	------------	------------------

**5. Beiträge Dritter**

Keine:

**6. Prüfbericht des Finanzinspektorats**

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 1 645 670.10 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 20. Oktober 2016

Die Leiterin Finanzinspektorat: sig. i. V. P. Jurt

Revisor: sig. P. König

**Antrag an die vorberatende Kommission**

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt  *einstimmig*  im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100067, Fr. 1 600 000.00, Neufeldzubringer: Verkehrsberuhigung Länggasse-Felsenau; Baukredit für die Zusatzinvestitionen beim Knoten Henkerbrünli; Kreditabrechnung.

Bewilligter Kredit Stadtratsbeschluss 226 vom 18. Mai 2006	Fr.	1 600 000.00
--	-----	--------------

Effektive Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	1 645 670.10
------------------------------------	-----	--------------

<b>Kreditüberschreitung (2.85 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>45 670.10</b>
--------------------------------------	------------	------------------

**Eventualantrag an den Stadtrat**

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend I5100067, Fr. 1 600 000.00, Neufeldzubringer: Verkehrsberuhigung Länggasse-Felsenau; Baukredit für die Zusatzinvestitionen beim Knoten Henkerbrünli; Kreditabrechnung.

Bewilligter Kredit Stadtratsbeschluss 226 vom 18. Mai 2006	Fr.	1 600 000.00
Effektive Kosten gemäss Abrechnung	Fr.	1 645 670.10
<b>Kreditüberschreitung (2.85 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>45 670.10</b>

### **Antrag an den Stadtrat**

Für die nicht gebundenen Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung der Stadt Bern einen Nachkredit von Fr. 45 670.10.

Bern, 8. November 2016

Der Gemeinderat