

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat**Ersatz der Funkanlage und Erneuerung der Einsatzleitzentrale bei der Stadtpolizei; Kreditabrechnung****A. Grundlagen**

- GRB 0895 vom 27. April 1994;
- SRB 0141 vom 9. Juni 1994;
- Gemeindebeschluss vom 25. September 1994.

B. Allgemeines

- Kostenvoranschlag: Fr. 11 375 000.00 (Preisstand März 1994);
- Bauausführung: November 1996 bis Mai 1999.

Neben den technischen Mitteln, beispielsweise für die Kriminaltechnik oder im Bereich der Bürokommunikation, sind für die tägliche Polizeiarbeit vor allem die Einsatzleitzentrale als eigentliches Nervenzentrum für die Auslösung und Führung von polizeilichen Massnahmen sowie die Funkverbindung als die Nervenstränge von der Einsatzleitzentrale zu den Polizeikräften an der Front von besonderer Bedeutung.

Mit dem Projekt wurden denn auch folgende Ziele erreicht:

- Ersatz der technisch veralteten und störungsanfälligen Funksteuerung und Einführung eines modernen Funkführungssystems.
- Chiffrierung des gesamten Funksprechverkehrs aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes sowie zur Wahrung des Amtsgeheimnisses und der Geheimhaltung polizeitaktischer Massnahmen.
- Entlastung des Funksprechverkehrs durch Einsatz eines modernen Funkmeldesystems mit den folgenden wesentlichen Verbesserungen:
 - Automatisierung des An- und Abmeldens der Funkteilnehmer in der Zentrale
 - Übertragung standardisierter Notfallmeldungen in die Zentrale durch einfache Tastenbetätigung
 - Automatische, ständig aktualisierte Darstellung der sich im Einsatz befindenden Patrouillen in der Zentrale
 - Möglichkeit, vermisste oder gestohlene Geräte ausser Betrieb zu setzen und zu orten.
- Verbesserung der Funkversorgung im Einsatzgebiet der Stadtpolizei, insbesondere in der Innenstadt, im Raum Wankdorf/Saali und in Bern-West.
- Verkürzen der Zeitspanne zwischen Ereignis und Polizeieinsatz sowie Erhöhen der Einsatzzuverlässigkeit durch:
 - Verbesserung der Auftrags- und Informationsübermittlung an die Einsatzkräfte
 - Ausrüstung aller Korpsangehörigen, die sich im Ausseneinsatz befinden, mit Funkgerät
 - schnelle, anlassbezogene Aufbereitung und Darstellung der benötigten Informationen
 - Protokollierung der Einsatzdaten (Ort, Anlass, eingesetzte Mittel, Alarmierung usw.)
 - zweckmässige Gestaltung und Anordnung der Arbeitsplätze.

C. Kreditabrechnung*1. Kostenzusammenstellung*

Bewilligter Kredit gemäss Gemeindebeschluss vom 25.09.1994	Fr.	11 375 000.00
Effektive Baukosten gemäss Abrechnung	Fr.	11 301 893.80
Kreditunterschreitung (0.64 %)	Fr.	73 106.20

2. Teuerungsabrechnung

Baukosten gemäss Abrechnung	Fr.	11 301 893.80
Indexteuerung T1	Fr.	469 134.00
Ausgewiesene Teuerung T2	Fr.	7 243.65
Teuerung total	Fr.	476 377.65

3. Abrechnung

Bewilligter Kredit (100 %)	Fr.	11 375 000.00
Baukosten	Fr.	10 825 516.15
Minderkosten total (4.83 %)	Fr.	549 483.85

D. Begründung der Mehr- und Minderkosten*1. Mehrkosten / Mehrleistungen*

Gegenüber dem Kostenvoranschlag fielen bei nachstehenden Arbeitsgattungen Mehrkosten infolge von Mehrleistungen an:

Einsatzleitsystem: Wechsel vom Zentralrechner auf Client-Server-Prinzip (Technologieentwicklung); Beschaffung eines sehr leistungsfähigen Kartengrafiksystems; Beschaffung einer Leuchtschrift, Einbindung der Mannschaftsalarmierung; Mehraufwand für Lizenzen von Kartenmaterial; Anpassung des Verkehrsrechners	Fr.	150 000.00
Gegensprechanlage: zusätzlicher Ersatz bestehender Stationen	Fr.	9 000.00
Personensuchanlage: Anschaltung an neues System im Neufeld	Fr.	9 000.00
Möbel	Fr.	80 000.00
Dienstleistungen Hochbauamt: Kerngruppensitzungen und Baukostenbewirtschaftung	Fr.	25 000.00
Mehrkosten / Mehrleistungen total	Fr.	273 000.00

2. *Minderkosten / Minderleistungen*

Gegenüber dem Kostenvoranschlag fielen bei nachstehenden Arbeitsgattungen Minderkosten infolge von Minderleistungen an:

Funk: Preisanpassungen bei elektronischen Komponenten (Chiffrierung); Verzicht auf separaten Datenfunkkanal; Teilweise Handfunkgeräte anstelle Mobilfunkgeräte; Bildschirmarbeitsplätze anstelle konventioneller Funkbedienung	Fr.	243 000.00
Diverse Apparate: Verzicht auf die Beschaffung von Apparaten (z.B. Videobeamer)	Fr.	21 000.00
Alarmerfassung: Teilweise Integration in System der Mannschaftsalarmierung, daraus Mitbenutzung von Hardware	Fr.	9 000.00
Nicht beanspruchte Reserve, Betriebseinrichtung, günstigere Vergebung, Rundung	Fr.	549 483.85
Minderkosten / Minderleistungen total	Fr.	822 483.85

3. *Zusammenfassung*

Mehrkosten gemäss Abrechnung	Fr.	273 000.00
Minderkosten gemäss Abrechnung	Fr.	822 483.85
Minderkosten per Saldo	Fr.	549 483.85

E. **Beiträge Dritter**

Keine	Fr.	0.00
Beiträge Dritter total	Fr.	0.00

F. **Nettokosten der Gemeinde**

Baukosten gemäss Abrechnung	Fr.	11 301 893.80
Beiträge Dritter	Fr.	0.00
Nettokosten der Gemeinde	Fr.	11 301 893.80

G. **Prüfung der Abrechnung**

Das Finanzinspektorat hat die Abrechnung geprüft und empfiehlt mit Bericht vom 17. Februar 2003 der zuständigen Behörde die Genehmigung.

Antrag

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend Ersatz der Funkanlage und Erneuerung der Einsatzleitzentrale bei der Stadtpolizei über Fr. 11 301 893.80.

Bewilligter Kredit gemäss Gemeindebeschluss vom 25.09.1994	Fr. 11 375 000.00
Effektive Baukosten	Fr. 11 301 893.80
Kreditunterschreitung (0.64 %)	Fr. 73 106.20

Bern, 17. August 2005

Der Gemeinderat