Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

I510-179, Fr. 800 000.00, Überbauungsordnung (UeO) Weissenstein; Kreditabrechnung

1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 245 vom 6. September 2001	Fr.	800 000.00
Verpflichtungskredit Total	**Fr.**	**800 000.00**

2. Kurzbeschrieb, Zielerreichung, Projektänderungen

2.1 Kurzbeschrieb

Kostenvoranschlag	Fr. 800 000.00 (Preisbasis 2001)
Projektbeginn:	2000
Projektende:	2001

Hauptarbeiten:
Baubeginn 2006, Bauende 2009, Fertigstellungsarbeiten 2009

2.2 Zielerreichung/Auftragstreue
Es wurden sämtliche Projektziele gemäss Kreditantrag erreicht und umgesetzt.

3. Kreditabrechnung

3.1. Nettoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr.	758 353.05
Nettoinvestition	Fr.	758 353.05

3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Nettoinvestition	Fr.	758 353.05
./. Verpflichtungskredit	Fr.	800 000.00
Kreditunterschreitung (5,21 %)	Fr.	41 646.95

4. Begründung der Mehr- und Minderkosten

4.1. Mehrkosten

- 1.3 Fuss- und Radweg *Diverse zusätzliche Projektbereinigungen während den Projektierungs- und Ausführungsphasen generierten einen höheren Honoraraufwand als im KV vorgesehen*	Fr.	28 715.40
- 1.4 Unvorhergesehenes	Fr.	338.05
- *Die Kosten für Unvorhergesehenes liegen innerhalb der Genauigkeit des KV*		
Mehrkosten	**Fr.**	**29 053.45**

4.2. Minderkosten

-	1.1 Ausbau Könizstrasse *Der Ausbau und die Anpassungen konnten günstiger realisiert werden als im KV vorgesehen*	Fr.	37 502.95
-	1.2 Basiserschliessungsanlagen *Da Bauleistungen im ganzen Baugebiet durch 10 Bauherrschaften über den selben Werkverkehr realisiert wurde, konnten diese Anlagen durch die Stadt günstiger verwirklicht werden als im KV vorgesehen*	Fr.	33 197.45
Minderkosten		**Fr.**	**70 700.40**

4.3. Zusammenfassung

Mehrkosten	Fr.	29 053.45
Minderkosten	Fr.	70 700.40
Kreditunterschreitung (5,21 %)	**Fr.**	**41 646.95**

5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Nettoinvestitionen von Fr. 758 353.05 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung der Abrechnung mit folgenden Bemerkungen:

Die Liegenschaftsverwaltung Pirit AG, Köniz verrechnete dem Tiefbauamt der Stadt Bern die von der Burckhardt+Partner AG, Bern geleisteten Arbeiten im Zusammenhang mit dem Objekt Weissenstein/ Neumatt (Strassenbau) in der Höhe von Fr. 578 649.85 weiter. Eine detaillierte Aufstellung der Arbeiten konnte dem FI nicht vorgelegt werden.

Bern, 14. März 2019

Leiterin Finanzinspektorat: sig. S. Wagner Revisor: sig. P. Berner

Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt *einstimmig* im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GRSR die Kreditabrechnung betreffend I510-179, Fr. 800 000.00, Überbauungsordnung (UeO) Weissenstein.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 245 vom 6. September 2001	Fr.	800 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	800 000.00
Nettoinvestition	Fr.	758 353.05
Kreditunterschreitung (5,21 %)	Fr.	41 646.95

Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die Kreditabrechnung betreffend I510-179, Fr. 800 000.00, Überbauungsordnung (UeO) Weissenstein.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 245 vom 6. September 2001	Fr.	800 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	800 000.00
Nettoinvestition	Fr.	758 353.05
Kreditunterschreitung (5,21 %)	Fr.	41 646.95

Bern, 8. Mai 2019

Der Gemeinderat